

点検報告書

会社 / 事業所名
 本社工場

所在地 1
生産A棟

所在地 2
ー

設備
 空調設備

点検種別
 日常点検

点検タイトル
日常点検

入力方法
 WEBから入力

点検予定日
 2025.09.26

点検実施日
 2025.09.26

報告書作成開始日時
 2025.09.26 19:15

報告書作成終了日時
 2025.09.26 19:18

※ 点検予定日と報告書作成終了日が異なる場合は赤字で表示されます

点検にかかった作業時間
 3 分（自動計算）

点検実施者 1
 モニ太郎

点検実施者 2
 ー

点検実施者 3
 ー

 点検項目

【チラーユニット (A系統)】圧縮機(1) 低圧
閾値 0.35 ～ 0.65

0.41 MPa

【チラーユニット (A系統)】圧縮機(1) 高圧 閾値 1.2 ～ 2.3	1.5 Mpa
【チラーユニット (A系統)】圧縮機(2) 低圧 閾値 0.35 ～ 0.65	0.4 Mpa
【チラーユニット (A系統)】圧縮機(2) 高圧 閾値 1.2 ～ 2.3	1.6 Mpa
【チラーユニット (A系統)】圧縮機(3) 低圧 閾値 0.35 ～ 0.65	0.39 Mpa
【チラーユニット (A系統)】圧縮機(3) 高圧 閾値 1.2 ～ 2.3	1.7 Mpa
【チラーユニット (A系統)】冷水入口温度 閾値 7 ～ 15	8 °C
【チラーユニット (A系統)】冷水出口温度 閾値 5 ～ 12	11 °C
【チラーユニット (B系統)】圧縮機(1) 低圧 閾値 0.35 ～ 0.65	0.37 Mpa
【チラーユニット (B系統)】圧縮機(1) 高圧 閾値 1.2 ～ 2.3	1.9 Mpa
【チラーユニット (B系統)】圧縮機(2) 低圧 閾値 0.35 ～ 0.65	0.41 Mpa
【チラーユニット (B系統)】圧縮機(2) 高圧 閾値 1.2 ～ 2.3	1.5 Mpa
【チラーユニット (B系統)】圧縮機(3) 低圧 閾値 0.35 ～ 0.65	0.46 Mpa
【チラーユニット (B系統)】圧縮機(3) 高圧 閾値 1.2 ～ 2.3	2.1 Mpa
【チラーユニット (B系統)】冷水入口温度 閾値 7 ～ 15	10 °C
【チラーユニット (B系統)】冷水出口温度 閾値 5 ～ 12	11 °C
【動力制御盤】空調機ファン (AHU-01) 閾値 45 ～ 65	47 A
【動力制御盤】空調機ファン (AHU-02) 閾値 10 ～ 18	13 A

【動力制御盤】空調機ファン (AHU-03)	70	A
閾値 65 ～ 95		
【動力制御盤】空調機ファン (AHU-04)	13	A
閾値 10 ～ 18		
【動力制御盤】冷水循環ポンプ (P-01)	21	A
閾値 15 ～ 25		
【動力制御盤】冷水循環ポンプ (P-02)	23	A
閾値 15 ～ 25		

 点検コメント

異常なし

 画像

—

 承認者

 バルカーデモ用 (support-moniplat@valqua.com)

 承認者へのコメント

承認お願いします。